

RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO RISTRETTO- COMMISSIONE TECNICA PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO

Al fine di definire le azioni da intraprendere durante le prossime lavorazioni di tinteggiatura delle pareti laterali delle gallerie Autostradali del Gran Sasso e tutelare la risorsa idrica, nella sede della Ruzzo Reti Spa a Teramo, si è riunito il gruppo di lavoro tecnico composto da:

Regione Abruzzo	Ing. Domenico Longhi
ASL-SIAN Teramo	Dott.sa Maddalena Marconi e Dott. Francesco Di Gialleonardo
ASL-SIAN L'Aquila	Dott.sa Marina Di Luzio
ARTA Teramo	Dott. M. Campanella
Strada dei Parchi SpA	Ing. Marco Rocchi , Ing. Marco Pellicciardi
Ruzzo Reti Spa	Ing. Domenico Giambuzzi, Geom. G. Di Nicola
Gran Sasso Acqua Spa	Ing. Stefano Pacitti

Tutti hanno valutato l'importanza di questo intervento, essendo la prima lavorazione che interviene all'interno del sistema Gran Sasso oggetto nei giorni scorsi del *Protocollo d'Intesa per la gestione delle fasi di comunicazione, autorizzazione e allerta da seguire preventivamente alla realizzazione di interventi che possano comportare rischio di pregiudicare la qualità delle acque del sistema idrico del gran sasso, captate per il consumo umano, nonché per la gestione dei sistemi di misurazione in continuo.*

Proprio la procedura individuata ha imposto una valutazione preventiva e congiunta: pertanto il gruppo di lavoro, valutate le potenziali criticità che i lavori potrebbero comportare per la qualità delle acque del Gran Sasso nell'esecuzione delle operazioni di tinteggiatura dei fornicci autostradali, ha definito le seguenti modalità operative:

- Strada dei Parchi SpA modulerà il crono-programma dei lavori in modo da intervenire in giorni differenti nelle zone anidre e nelle zone in presenza di acquifero. Questa modalità consentirà all'ARTA ed ASL ed al gestore (in autocontrollo) di monitorare meglio la qualità delle acque durante le fasi di imbiancatura.
- Ruzzo Reti SpA, disponendo di una riserva idrica di alcune ore, durante le fasi di effettiva lavorazione di tinteggiatura nella tratto interessato dall'acquifero (dalla progressiva 7+528 m. alla progr. 5+504 m. direzione TE-AQ e dalla progr. 5+569 m. alla progr. 7+683 m. direzione AQ-TE) a scopo cautelativo, provvederà alla messa a scarico delle acque provenienti dalla galleria interessata al momento dai lavori. Inoltre, essendo le prime due ore di lavoro dedicate alla sola preparazione del cantiere, si provvederà alla messa a scarico delle acque dalle ore 0,00 alle ore 6,00 allo sbarramento SX nelle notti tra 21-22 e 27-28 settembre ed allo sbarramento DX nelle notti tra 04-05 e 11-12 ottobre, in concomitanza delle effettive operazioni di tinteggiatura.
- Gran Sasso Acqua SpA, durante la fase di imbiancatura nella zona interessata dall'acquifero, disponendo di una riserva idrica di poche ore, predisporrà, a scopo cautelativo e in aggiunta al sistema di sicurezza esistente e attivo, un presidio notturno presso la galleria di presa, per monitorare le lavorazioni, procedendo ad analisi di qualità della risorsa idropotabile in autocontrollo; in caso di allarme e su disposizione della ASL, provvederà alla messa a scarico delle acque provenienti dal tunnel interessato dai lavori;
- Le ASL, l'ARTA ed i gestori del SII procederanno, ognuno per quanto di propria competenza, ad effettuare prelievi di campioni di acqua per il controllo della qualità delle acque. In particolare si è convenuto sull'opportunità di campionare, durante tutto il periodo di lavorazione, le acque sia sul versante aquilano che teramano, effettuando i controlli di routine quando le lavorazioni non riguardano direttamente le acque in erogazione (zone anidre e differente versante AQ o TE) e

controlli aggiuntivi nei versanti e nei giorni e di effettiva lavorazione. Inoltre, per avere un campione il più possibile rappresentativo nel versante interessato dai lavori, si è deciso che lo stesso andrà prelevato al momento della chiusura del cantiere e quindi intorno alle ore 06,00 del mattino (secondo il crono-programma dei lavori).

Strada dei Parchi ha confermato che le operazioni di tinteggiatura saranno effettuate adottando accorgimenti particolari per innalzare ulteriormente le soglie di sicurezza (occlusione temporanea delle sentine autostradali nel momento ed in corrispondenza della verniciatura, adozione di materiali così come concordato nel gruppo di lavoro, aspirazione delle polveri di spazzolatura, verniciatura esclusivamente sulle pareti laterali con esclusione dei marciapiedi, ecc.).

Il gruppo ha chiesto a Strada dei Parchi di valutare l'opportunità di non procedere alla tinteggiature in quelle zone particolarmente irrorate d'acqua che nell'arco di pochi giorni tornerebbero ad essere dilavate; si condivide di effettuare un'ispezione mirata per individuare le aree specifiche da escludere dall'intervento.

Il gruppo, considerati i differenti tempi di risposta che le analisi di laboratorio richiedono, e l'elevato numero di campioni da analizzare, ha convenuto sulla opportunità/necessità di avere esiti inizialmente anche parziali dei COV ed altri parametri.

Inoltre il gruppo di lavoro si riserva di effettuare sopralluoghi in cantiere, durante le fasi di lavorazione, nonché riconsiderare le azioni da intraprendere all'esito delle analisi dei primi giorni di tinteggiatura.

Per un maggiore dettaglio informativo, si allegano la Tabella e lo Schema planimetrico del cronoprogramma dei lavori di tinteggiatura che a partire da domani interesseranno le gallerie.